

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

昭和39年建築で老朽化が著しかった高野口小学校の水泳プールを、平成20年度に改築を行い、平成21年度より新しくなったプールの共用を開始した。
施設整備計画では平成19年度事業としていたが、当該小学校の改修改造計画の調整に時間を要したことにより、施行が平成20年度となり1年遅れの完成となった。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年4月24日教育総務課において事後評価を実施した。事後評価シートについては、本市ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本小学校の改修改造計画の調整に時間を要したことにより、施設整備計画による実施年度より1年遅れの完成となったが、目的のプール改築が実施できた。
本市小学校プール14箇所のうちRC造プールは本計画を含め3箇所であったが、今回の事業執行により残り2箇所となったRC造プールについても老朽施設であることから、今後の学校施設の耐震補強・整備・改修といった講じるべき必要な措置について、その優先度等を総合的に判断しつつ実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 橋本市公立学校等施設整備計画

都道府県名	和歌山県
市町村名	橋本市

2 計画作成主体 橋本市

3 計画期間 平成 19 年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高野口小学校	④	57	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成20年12月10日				