

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	43.8	78.0
中学校	71.4	87.9
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	50.0	91.7

【所見】

応其小学校の校舎・体育館、西部中学校校舎、高野口中学校校舎の耐震補強を、計画どおり実施することができた。達成状況については、目標値を上回っているが、平成20年度の耐震診断により、棟数の扱いにより総棟数が減少した分、目標値を超えた数値となった。
今後も、公立小中学校の耐震化を最優先に進めていき、平成24年度末までに全学校の耐震化が完了する予定である。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

昭和12年建築で老朽化していた高野口小学校の改修工事については、校舎が木造校舎であり文化財的価値があったため、保存的な改修を行った。また、電気設備、給排水設備の改修も行ったことで、安心して快適な教育環境の整備を図ることができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年6月に市教育委員会で事後評価を実施した。また、その結果について橋本市インターネットホームページにて公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
老朽化している施設も多いので、本整備計画の実施事例を踏まえ、計画的な改修事業を行っていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

計画名称	橋本市公立学校等施設整備計画
計画作成主体	橋本市
計画期間	平成 21 年度 ～ 平成 22 年度

都道府県名	和歌山県
市 町 村 名	橋本市

個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
応其小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年2月17日				
応其小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月31日				
応其小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成22年2月17日				
応其小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成22年2月17日				
西部中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月31日				
高野口中学校	①	0501	(特)地震補強	屋	R	○	平成23年3月31日				
高野口中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成23年3月31日				
高野口小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	W	○	平成23年3月23日				
高野口小学校Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	W	○	平成23年3月31日				