

取水口網清掃作業

	のべ回数	平均作業時間	作業人数	作業時間小計
R1	148 回	21 分	1	3,108 分
R1	20 回以上	60 分	2	2,400 分
			合計	5,508 分

備考

維持管理業者による網の清掃分・現場確認のみの場合も含む

直営での実施分で記録のあるもの（ユニック車によるグレーチング吊り上げ等）

ろ過池内壁清掃作業

	のべ作業数	平均作業時間	作業人数	作業日数小計
R1	8 池	120 分/池	2	1,920 分

1池にかかる時間は2時間程度であるが、ろ過池表洗水・逆洗水確保のため1日に2池の清掃を行う

取水トンネル・沈砂池清掃作業

		平均作業時間	作業人数	作業日数小計
H26	18.5 日	420 分/日	2	15,540 分
		60 分/日	1	1,110 分
			小計	16,650 分
H27	20 日	420 分/日	2	16,800 分
		60 分/日	1	1,200 分
			小計	18,000 分
H28	18 日	420 分/日	2	15,120 分
		60 分/日	1	1,080 分
			小計	16,200 分
			過去平均	16,950 分
			合計	24,378 分

冬季の定期清掃のほか、台風後の清掃作業も含む