

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
御幸辻地区(第2期)

令和5年4月

和歌山県橋本市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	地区内におけるイベント開催数	回/年	3	7	9	確定	○	あり	7	R5年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	コロナ禍の影響で事後評価時よりイベント回数は減少しているものの、本事業が地域の活性化・にぎわい創出に寄与し、目標値を達成するほどイベントの開催が維持されている。
指標2	公園の来園者数	人/日	149	290	219	確定	△	あり ○	368	R4年10月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	本事業での公園施設等の整備により、利便性・快適性の向上や交流の場の確保・充実が実現され、杉村公園の来園者数が増加した。
指標3						確定		あり		R 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標4						確定		あり		R 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定		あり		R 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	公園・広場の利用者数	人/日	149	/	402	確定	/	/	706	R4年10月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	本事業の整備により安全で利便性の高い公園や御幸辻地区の活性化が実現され、杉村公園及び杉村やすらぎ広場の利用者数の増加に繋がった。
その他の数値指標2				/	/	確定	/	/		R 年月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3				/	/	確定	/	/		R 年月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	交流イベント等の維持・充実	地区内で行われる交流イベントの主催者と協議を行い、安全で円滑にイベントが実施できるよう支援した。	コロナ禍の影響が残るなか、交流イベントが継続的に実施された。	引き続き交流イベントの維持・充実を図る。
	公園・広場の利用者数の維持・増加	杉村公園内駐車場の舗装整備や園路の一部改良、案内標識の更新を行った。	公園・広場の利便性が向上した。	今後も施設の適切な維持管理を行い、公園・広場の利用者数の維持・増加を図る。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	コロナ禍の影響に対応したイベント開催および公園・広場の利用促進	魅力向上及びにぎわい創出のため、杉村やすらぎ広場内での飲食物等の出店受入を開始した。また、新規の屋外イベントとして、絵本の広場や工作教室を橋本市家庭教育支援チームとともに企画・実施した。	公園・広場の魅力の向上や利用促進に繋がった。	感染症等の状況に応じて利用促進を行っていく。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項