通学路交通安全プログラム　対策箇所一覧表

平成29年3月時点

No	学校名	路線名	住所・地番	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	三石小学校	市道三石台1号線	橋本市三石台2丁目23-11	橋本市三石台２丁目２号公園付近の市道	歩道と車道の区別がなく、見通しが悪い。	市：路面標示。車道に注意等のペイント（H26対策済）
2	境原小学校	市道小峰台6号線	橋本市小峰台１丁目１３の１１先	小峰台１丁目１３の１１	横断歩道のペイントが薄れてきており目立たなくなっている	警：横断歩道の標示復元化（H28対策済）
3	城山小学校	市道しらさぎ台1号線と県道二見御幸辻停車場線との交差点	橋本市しらさぎ台2-12地先	しらさぎ台　南内科前の横断歩道	歩道の延長として、横断歩道があれば安全にわたれる。	警：横断歩道設置困難 教：安全指導の徹底
4	城山小学校	市道城山台歩専1-2号線	橋本市城山台3丁目43-1地先	４丁目に行く歩道橋手前の柵	根本が腐食し、折れる危険がある。	市：フェンス設置（H26対策済）
5	城山小学校	市道城山台歩専1-5号線	城山台2号歩道橋	一丁目に行く歩道橋	歩道橋の腐食により、穴が開いている。	市：補修（H26対策済）
6	城山小学校	市道城山台歩専2-2号線	橋本市城山台2丁目地内	市道城山台歩専２－２号線	防護柵が老朽化して危険	市：防護柵の取替（H27対策済）
7	紀見小学校	市道御幸辻ＳＴ芝垣内線	橋本市橋谷78～183地先	市道御幸辻ＳＴ芝垣内線	道幅が狭く通行が危険	市：拡幅工事（H27、H28、H29対策済）
8	橋本小学校	市道橋本駅前胡麻生線	北馬場南・北側道線交差点	京奈和道の側道の信号のない交差点	車の通行量が増えており、児童が横断する際、危険。	市：「減速」啓発看板（H27対策済）
9	橋本小学校	市道東家樋下線	東家ちびっ子広場～東家3丁目6-27地先	あたご神社東公園付近の道路	ガードレール下部の柵がないため、転落の危険あり。	市：対応困難 教：安全指導の徹底
10	橋本小学校	市道原田幹線	原田跨道橋南詰め	原田地区京奈和自動車側道と橋本駅東踏切～市道北馬場線	交差点への信号の設置と停止線の敷設を要望	警：危険箇所として信号機設置予定（H26対策済）
11	橋本小学校	市道東家小原田線	橋本市小原田～東家大字界付近	市道東家小原田線	水路にふたがない。車道と歩道の区別がなく危険	市：水路のふた設置。防護柵設置等で車道と歩道の区別（H27～H29対策予定）
12	隅田小学校	市道隅田南部線	橋本市隅田町真土1-5地先	橋本市隅田町真土１－５マンション付近の道路	深い溝がある。	教：安全指導徹底。地元調整後、再度検討する（祭事等調整事項多し）
13	隅田小学校	市道南側道垂井2号線	橋本市隅田町垂井５１４地先の北	橋本市隅田町垂井５１４の北　橋本道路側道交差点	通行車両が増えた。歩行者への注意を促す標識がない。	市：路面標示、警告看板設置（H26対策済） 警：ライン表示（未定）
14	隅田小学校	市道河瀬幹線	橋本市隅田町河瀬432地先～835-3地先	橋本市隅田町河瀬　国道２４号家具店東側交差点～ハイツシャルマンリコＢ西側付近市道　河瀬幹線	橋本道路側道の開通に伴い、通行車両が増加している。また、速度を上げて走行する車両が多く大変危険な状況であるにもかかわらず、歩道及びガードレールがない。	市：ポストコーン等設置検討（H28対策済）
15	あやの台小学校	市道あやの台東線、市道あやの台中線	あやの台東線とのあやの台中線交差点	ムーミン谷こども園交差点	登下校時（特に登校時、通勤車及び送園車多く、児童が危険）	警：信号機設置困難 教：安全指導の徹底
16	あやの台小学校	市道あやの台39号線と側道真土線との交差点	橋本市あやの台2丁目12-9地先	α塾から学校へ向かう市道、側道真土線への下りる市道交差点	通学路指定しているが、交通量多く危険。	市：カーブミラー設置。（H27対策済） 区画線等標示（H29年以降予定）
17	あやの台小学校	市道あやの台39号線と側道真土線との交差点	橋本市あやの台2丁目12-9地先	α塾から学校へ向かう市道、側道真土線への下りる市道交差点	上記理由で停止線や横断歩道が必要。	市：路面標示対策済
18	あやの台小学校	市道あやの台39号線と市道あやの台54号線との交差点	橋本市あやの台2丁目13-19地先	α塾から学校へ向かう市道、真土への下りる市道交差点	上記理由で停止線、「＋」印をお願いしたい。	市：区画線標示（H28対策済）
19	あやの台小学校	市道あやの台東線と市道あやの台60号線との交差点	あやの台東線とあやの台60号線交差点	ムーミン谷こども園北側交差点	住宅増、送迎車により危険。	警：横断歩道設置困難 教：安全指導の徹底
20	あやの台小学校	市道あやの台中線	橋本市あやの台1丁目40地先	ムーミン谷と販売所のメインロード	交通量の増加に伴い横断危険	警：横断歩道設置困難 市：誘導停止線設置（H28対策済）
21	あやの台小学校	市道あやの台中線	集会所前交差点	1丁目集会所前メインロード	交通量の増加に伴い横断危険	警：横断歩道設置済
22	あやの台小学校	市道あやの台東線	あやの台東線とあやの台15号線交差点	2丁目住宅内交差点	側道真土線を利用する車が危険	警：区域内をゾーン３０に指定検討（自治会と協議し検討）

通学路交通安全プログラム　対策箇所一覧表

平成29年3月時点

No	学校名	路線名	住所・地番	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
23	学文路小学校	国道370号	橋本市学文路872地先	国道３７０号学文路小学校西側	道路のカーブ区間であり、歩道に車が飛び込む危険がある	県：ガードレール設置検討（H26対策済）
24	清水小学校	国道370号	橋本市向副1001地先	橋本市向副　しまくら前	歩道の白線が薄くなっている。塗り替えが必要。	警：ペイント塗替対策検討（未定）
25	清水小学校	市道向副上田線、市道向副1号線	橋本市向副1025地先	橋本市向副1025　西野様付近	飛び出す危険がある。「飛び出しぼうや」破損　設置希望	教：「飛び出し坊や」看板設置（H26対策済）
26	清水小学校	国道370号	橋本市向副1009地先	橋本市向副１００９　三幸ストア付近	飛び出す危険がある。「飛び出しぼうや」破損　設置希望	教：「飛び出し坊や」看板設置（H26対策済）
27	清水小学校	国道371号ほか	橋本市向副1018地先	橋本市向副区画整理内の交差点	横断歩道が無く、児童の横断危険。	教：安全指導の徹底 警：状況を見て、横断歩道設置検討
28	清水小学校	市道賢堂西垣内線	橋本市賢堂1025地先	橋本市賢堂　大谷たばこ店東側の川	橋のらんかんと道のガードレールに大きな隙間落ちる危険性	県：防護柵設置（H26対策済） 市：防護柵設置（H28対策済）
29	清水小学校	県道橋本五條線	橋本市向副	橋本橋南詰～南海電鉄高架下	歩道がなく通行に危険がある。	県：歩道の設置（H28時点、事業実施中）
30	西部小学校	市道岸上山田線	橋本市神野々360～377地先	市道岸上山田線　橋本市神野々360番地～377番地先	中央区画線が消えている。	市：ハード面での対策不可能 教：通学路変更等ソフト面で対応
31	西部小学校	市道岸上山田線	橋本市柏原350地先	京奈和側道 市道岸上山田線交差点付近	側道を下る車の速度超過による事故多発。側道にガードレールがない。	市：交差点にバリカー設置について警察と協議し検討（H27対策済）
32	西部小学校	市道岸上山田線	橋本市柏原465地先	橋本市柏原465番地先	歩道がない。	教：安全指導の徹底
33	西部小学校	市道神野々南部線	橋本市神野々637-5～1079地先	国道24号神野々交差点南折　もり酒店～米坂バイル～紀和病院前	歩道がない。	教：安全指導の徹底
34	西部小学校	市道伏原29号線	橋本市高野口町伏原822～神野々1007地先	国道24号丸亀製麺南折～ゆの里前	歩道がない。	教：安全指導の徹底
35	西部小学校	市道西部中学校北線	橋本市柏原484地先	西部中学校の下。指導岸上山田線との三叉路	下校時、急な下り坂で停止線や標識がないため危険。	教：安全指導の徹底
36	高野口小学校	市道大野21号線	橋本市高野口町大野158地先	高野口小学校運動場西　ナフコとの間の道路	道路運動場側に絶えず車が駐車しており、通行に支障が生じている。	市：歩道整備（H29対策予定）
37	高野口小学校	市道名倉49号線	高野口小学校北側溝	高野口小学校北西道路	住宅事情の変化等により、近く通学路に指定する予定である。児童の安全確保のため、側溝に蓋を設置してほしい。	市：地元と調整のうえ対応策検討。
38	高野口小学校	市道高野口2号線	橋本市高野口町名古曽1200-6地先	高野口町名古曽　田原橋周辺	見通しが悪いうえ、交通量も多く危険である。	市：ハード面での対応は困難 教：安全指導の徹底
39	応其小学校	市道伏原25号線	橋本市高野口町伏原825～835地先	ベルビューマンション前から国道に向かう道路	交通量が多い割に道幅が狭い。路肩の白線が消えかけているので塗り直してほしい。	市：ライン復元（H28対策済）
40	応其小学校	市道伏原32号線、市道伏原34号線	橋本市高野口町伏原260～733地先	「しまむら」から伊藤病院を通ってガストへ抜ける道路。「しまむら」西の交差点。	全体的に路肩の白線が消えかけている。白線を塗り直すか、路肩のカラー塗装等を検討してほしい。交差点では、民家の塀があり、見通し悪い。	市：ライン復元（H28対策済）
41	応其小学校	市道高野口18号線	橋本市高野口町名古曽185-2地先	高野口町名古曽、美容室リンダ前（用水路）	道路内側に面する土地に草木が生い茂り通行する児童の姿が見えなくなり危険な変形交差点である。脇に溝があり歩行者が車をよけるスペースがない。（雨が降ると水かさが増え少し深い用水路なので危険）	市：引の池水利組合、地元との調整のうえ対応策検討。
42	応其小学校	市道高野口24号線、市道応其21号線	橋本市高野口町伏原1026-1地先	応其橋南の交差点	交通量が多く、京奈和側道から南進する車のスピードが速く危険。見通しも悪い。信号機設置の必要性あり。	警：信号設置困難 市：カラー舗装（H26対策済）
43	応其小学校	市道高野口24号線	橋本市高野口町伏原261-3～276-2地先	応其橋南から伏原東交差点へ向かう道路	交通量が多く、京奈和側道への抜け道としてトラックなどの交通量も多い。ＪＲの高架橋をくぐり、南進する車からは坂道の上が見えにくい。歩道がない。	教：安全指導の徹底

通学路交通安全プログラム　対策箇所一覧表

平成29年3月時点

No	学校名	路線名	住所・地番	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
44	応其小学校	市道高野口24号線	橋本市高野口町伏原276-2地先周辺	伏原東交差点（ガスト西側）	交通量が多い。コンビニの駐車場へ出入りする車も多い。トラックの巻き込みが心配される。登校時、信号が点滅すると児童があわてて渡ろうと走るので危険を感じる。歩道が狭く、信号待ちをするのも危険。	教：安全指導の徹底
45	応其小学校	市道向島伏原線、市道高野口17号線	橋本市高野口町伏原129-1地先周辺	オートバックス南西側の交差点	カー用品店から南側へ出る車や国道へ出入りする車が多く,渋滞している時は見通しが悪い。カー用品店の建物で見通しが悪くなった。	市：カーブミラー設置（H26対策済）
46	応其小学校	市道名古曽伏原2号線	橋本市高野口町伏原143-2～16-26地先	オークワ南東側の交差点から西へ応其小南側を通り国道へ抜ける道路	歩道がなく、路側帯のみで道幅が狭いため、特に雨の日など傘をさして登校する児童にとって危険。 登校時、交通量が多い。スピードを出している車が多く危険。左側通行しない自転車も多い。	教：安全指導の徹底
47	応其小学校	市道高野口4号線、市道名古曽31号線	橋本市高野口町名古曽1125-2～212-1地先	高野口町名古曽、カットスタジオクリップ前から西へ青空児童館までの道路及びクリップ前交差点。	歩道がなく、朝は通勤時間と重なり交通量が多く危険。クリップ前交差点は国道を通らず近道する車のため交通量が多く危険。	教：安全指導の徹底
48	応其小学校	市道名古曽伏原2号線、市道名古曽小田3号線	橋本市高野口町名古曽298地先	応其小南西の交差点	信号機なく、見通し悪い。	教：安全指導の徹底
49	応其小学校	国道24号、市道名古曽25号線	橋本市高野口町名古曽942-2地先	エバグリーン北側の信号のある交差点から北側への道路	南北通行の信号が１５秒間と短く、次の通行時間まで約２分間を要するため車がスピードをあげて通り抜けようとする。西側からの通行に注意が必要。	市：交差点マークを標示（H26対策済）

＜平成28年3月　追加箇所＞

No	学校名	路線名	住所・地番	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
50	西部小学校	県道山田岸上線	橋本市神野々514-1地先～吉原957-1地先	京奈和自動車道側道までの県道山田岸上線	京奈和側道までの通過交通の道路となっており、通行量が多いが、歩道の無い道路のため児童にとって危険。	県：県道山田岸上線のバイパス整備及び歩道整備（現道路の通行量減と児童の通行の安全確保）（H28時点事業実施中）
51	応其小学校	市道高野口18号線	橋本市高野口町名古曽44-1地先	市道高野口18号線と市道名古曽伏原1号線の交差点部	南方にある国道24号交差点の信号が北方から見通せるため、北から南へ向かう車のスピードが速く、交差点で、東から進入車両との衝突事故が発生している。児童が巻き添えに合う危険性がある。	警：30km/h 速度規制（H28対策済）

＜平成29年3月　追加箇所＞

No	学校名	路線名	住所・地番	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
52	城山小学校	県道二見御幸辻停車場線	しらさぎ台15-3地先	県道二見御幸辻停車場線上の、しらさぎ台入口、あかね台入口の横断歩道	児童生徒が、あかね台の方から横断歩道を渡る際、車道が下り坂と上り坂になっているため車が見えにくく（車からも横断中の歩行者が見えにくい）、また、車がスピードを出してくるので危険。	県：道路整備の検討（H29以降対策予定） 教：安全指導の徹底。登下校時の見守り。
53	城山小学校	市道城山台120号線	城山台一丁目39-2地先～31-10地先	紀見東中学校校門前から外周道路までの街区道路	中学校の保護者の送迎で通行車両が多く、また車がスピードを出して走るので危険に感じる。	教：送迎している中学校の保護者への注意喚起。
54	紀見小学校	市道さつき台中央線	さつき台一丁目3-14地先	さつき台内幹線道路の信号のある交差点（東公園前交差点）	車の往来が多く、車のスピードが速いことと信号無視の車がたまにあるため大変危険。	警：信号無視等の交通規則違反の取締り強化。 教：登下校時の見守り。
55	紀見小学校	市道菖蒲谷線 市道みゆき台１号線	みゆき台1-1地先	みゆき台内幹線道路とみゆき台入口との交差点	信号が無い交差点で、住宅街から車で出る場合は見通しが悪い。車の往来と子どもの飛び出しが多いので危険。	市：カーブミラーの設置（H29対策予定）

通学路交通安全プログラム　対策箇所一覧表

平成29年3月時点

No	学校名	路線名	住所・地番	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
56	橋本小学校	国道３７１号 側道	市脇一丁目39ほか	市脇交差点の信号北手前の歩道（JAガソリンスタンド前）から国道24号までの道	大阪方面からの車両が、市脇交差点の信号を待たずに、交差点手前の横道から国道24号へショートカットすることが多く、また、国道24号に出る際に一時停止を守らないことが多いため大変危険である。	教：登下校時の見守り。
57	橋本中央中学校	国道３７０号	向副、賢堂	橋本橋の南交差点からガソリンスタンドまでの区間	この区間の国道北側には歩道がなく、大型車の通行も多いため、歩行者や自転車の通行に危険。	県：歩道の整備（H29～H30対策予定）
58	清水小学校	橋本高野橋南詰	清水194の近く	橋本高野橋歩道から高野街道へ降りる階段（階段の中央部がスロープ状）	自転車に乗ったまま階段のスロープ部分を下り高野街道に出てくるため、高野街道を歩行中の児童に接触しそうになり大変危険。	教：中学校での生徒指導。 県：注意喚起の看板設置。（H29対策予定）
59	学文路小学校	市道学文路安田嶋線	学文路257-1地先	お好み焼店前交差点の北側市道の道路側溝	横断歩道の信号待ち児童の待機場所近くに深い溝があり危険。	市：ポストコーン設置での注意喚起(水路蓋の設置は不可)。（H29対策予定）