

令和4年度 第2回 橋本市入札監視委員会 議事概要

開催日及び場所	令和5年4月6日(木) 13:50~15:00 橋本市役所 北別館 会議室(大)	
出席委員氏名	北野 栄作(委員長) 濱田 学昭 塙阪 隆	
審議対象期間	令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日	
抽出案件	総件数 4件	審議事項 (1)令和4年度上半期の入札・契約結果について (2)定例報告 ①総括表 ②工事に係る入札契約方式別発注工事一覧 ③入札参加資格停止等の運用状況一覧表 (3)抽出事案について
制限付一般競争入札	1件	
工事希望型競争入札	2件	
指名競争入札	1件	
随意契約	0件	
委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問	回 答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による建議の内容	特になし	

意見・質問	回答
<p>(1)令和4年度上半期の入札・契約結果について</p> <p>意見・質問事項等なし。</p>	
<p>(2)定例報告</p> <p>1. 橋本市の入札参加資格停止業者は、和歌山県の入札参加資格停止業者に基づいて決定しているか。</p>	<p>和歌山県の入札参加資格停止を受け、当市例規に基づき決定しています。なお、当市発注案件に係る違反・事故等に関しては、当市独自で例規に基づき入札参加資格停止を行います。</p>
<p><b>【制限付一般競争入札】</b> 『城山小学校長寿命化改良(1期)工事』</p> <p>1. 変更契約を行っているが、当初設計時には見込まれていない内容か。また変更内容はどうなっているか。</p> <p>2. 取り止めたものは、施工しなくても機能上問題ないのか。</p> <p>3. 入札参加資格において、配置技術者の直接的な雇用を求めているが、どのように確認しているか。</p>	<p>取り止めたものと、追加工事が必要となったものがあり、どちらも施工時に発見され、当初設計時には見込まれていなかったものとなります。</p> <p>2期以降の工事において施工予定のため、1期工事では取り止めとしました。今回取り止めたものは今後も施工しないというものではありません。</p> <p>会社名の記載のある、健康保険証又は標準報酬決定通知書等により確認しています。</p>
<p><b>【工事希望型競争入札】</b> 『市道慶賀野垂井線岩倉大橋補修工事』</p> <p>1. 岩倉大橋は構造が特殊な橋梁であったと記憶しているが、工事希望型競争入札として入札を行った理由は。</p> <p>2. 変更契約により増額しているが、増額理由は何か。</p>	<p>岩倉大橋は特殊な構造の橋梁ですが、プレストレストコンクリート製であり、工事内容も市内業者で施工できる土木一式工事でありました。また、工事価格が工事希望型競争入札の対象であったため、工事希望型競争入札により入札を行いました。</p> <p>設計時には高所作業車により施工することとしていましたが、施工時に現場状況から足場の設置が必要な箇所があったため、増額となりました。</p>
<p><b>【工事希望型競争入札】</b> 『第5次拡張事業 古佐田地区老朽管布設替工事』</p> <p>1. くじにより落札予定者を決定しているが、どのような方法でくじ引きを行っているか。</p> <p>2. 3工区ある現場ですが、まとめての発注となった理由は何か。</p>	<p>当市は6月より電子入札を実施しており、この案件も電子入札により行いました。電子入札では、くじ引きはシステムに搭載されている電子くじの機能により行っています。</p> <p>工区は3つに分かれています。別々に施工すると、配水に支障が出るためまとめて発注しています。</p>
<p><b>【指名競争入札】</b> 『紀見小学校外部改修(1期)工事』</p> <p>1. 増額変更しているが、その理由は何か。</p>	<p>施工時に、当初設計時の想定より劣化が著しい箇所があったため、その箇所について、施工方法を変更しました。</p>